Tietê

TIETÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 23.847.745/0001-96
Rua Tanus Antonio, n.º 261, C H José Epifanio, Buritama/SP – CEP: 15.290-000
e-mail: atendimento@brlicitacoesecontratos.com.br – Tel: (19) 99617-4537

Obra Reforma Geral ETA 01 - SAAE | **Bancos** SINAPI - 07/2025 - São | **B.D.I.** 25,00% | **Encargos Sociais** Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit com BDI			Total			2ª MEDIÇÃO				SALDO REMANESCENTE					
					Quant.	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)	Quant.	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)	Quant.	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
1			PORTÃO METÁLICO ENTRADA								R$ 4.750,00	7,31 %				R$ 0,00	0,00 %				R$ 0,00	0,00 %
1.1			REFORMA DO PORTÃO DE CORRER								R$ 4.750,00	7,31 %				R$ 0,00	0,00 %				R$ 0,00	0,00 %
1.1.1	00000006	Próprio	REFORMA PORTÃO METALICO DE CORRER	VB	1,00	R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00	R$ 0,00	R$ 4.750,00	7,31 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
2			LABORATÓRIO								R$ 22.951,70	35,30 %				R$ 0,00	35,30 %				R$ 0,00	0,00 %
2.1			REFORMA DE PISO DO LABORATÓRIO								R$ 22.951,70	35,30 %				R$ 0,00	35,30 %				R$ 0,00	0,00 %
2.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	99,76	R$ 14,03	R$ 12,24	R$ 5,30	R$ 17,54	R$ 1.220,66	R$ 528,83	R$ 1.749,49	2,69 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
2.1.2	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	95,50	R$ 40,28	R$ 42,59	R$ 7,76	R$ 50,35	R$ 4.067,20	R$ 741,22	R$ 4.808,43	7,40 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
2.1.3	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023_PE	m²	99,76	R$ 109,21	R$ 27,36	R$ 109,16	R$ 136,52	R$ 2.729,43	R$ 10.889,30	R$ 13.618,74	20,95 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
2.1.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	60,87	R$ 10,37	R$ 3,18	R$ 9,79	R$ 12,97	R$ 193,72	R$ 595,61	R$ 789,33	1,21 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
2.1.5	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	3,00	R$ 97,19	R$ 83,65	R$ 37,84	R$ 121,49	R$ 250,94	R$ 113,52	R$ 364,46	0,56 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
2.1.6	55.01.020	CPOS/CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	95,50	R$ 13,58	R$ 16,98	R$ 0,00	R$ 16,98	R$ 1.621,26	R$ 0,00	R$ 1.621,26	2,49 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3			DEPÓSITO ABERTO DE CLORO								R$ 9.075,31	13,96 %				R$ 1.356,89	13,96 %				R$ 1.337,26	2,06 %
3.1			REFORMA DEPÓSITO ABERTO DE CLORO								R$ 9.075,31	13,96 %				R$ 1.356,89	13,96 %				R$ 1.337,26	2,06 %
3.1.1	03.03.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	m²	21,90	R$ 5,82	R$ 7,28	R$ 0,00	R$ 7,28	R$ 159,37	R$ 0,00	R$ 159,37	0,25 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.2	09.64.099	FDE	RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	MV	2,00	R$ 534,90	R$ 0,00	R$ 668,63	R$ 668,63	R$ 0,00	R$ 1.337,26	R$ 1.337,26	2,06 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	2,00	R$ 0,00	R$ 1.337,26	R$ 1.337,26	2,06 %
3.1.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	40,69	R$ 9,20	R$ 7,13	R$ 4,38	R$ 11,50	R$ 289,92	R$ 178,20	R$ 468,12	0,72 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.4	17.02.220	CPOS/CDHU	REBOCO	m²	40,69	R$ 12,62	R$ 13,43	R$ 2,34	R$ 15,77	R$ 546,59	R$ 95,09	R$ 641,68	0,99 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023_PE	m²	6,70	R$ 109,21	R$ 27,36	R$ 109,16	R$ 136,52	R$ 183,31	R$ 731,34	R$ 914,65	1,41 %	6,70	R$ 183,31	R$ 731,34	R$ 914,65	1,41 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.6	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	m²	29,44	R$ 107,65	R$ 28,37	R$ 106,20	R$ 134,57	R$ 835,12	R$ 3.126,54	R$ 3.961,67	6,09 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.7	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	6,70	R$ 40,28	R$ 42,59	R$ 7,76	R$ 50,35	R$ 285,34	R$ 52,00	R$ 337,35	0,52 %	6,70	R$ 285,34	R$ 52,00	R$ 337,35	0,52 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.8	18.06.410	CPOS/CDHU	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	m²	6,70	R$ 12,52	R$ 12,22	R$ 3,44	R$ 15,66	R$ 81,85	R$ 23,04	R$ 104,90	0,16 %	6,70	R$ 81,85	R$ 23,04	R$ 104,90	0,16 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.9	18.06.400	CPOS/CDHU	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	m²	40,69	R$ 10,88	R$ 12,22	R$ 1,38	R$ 13,59	R$ 497,11	R$ 56,05	R$ 553,16	0,85 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.10	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	3,00	R$ 97,19	R$ 83,65	R$ 37,84	R$ 121,49	R$ 250,94	R$ 113,52	R$ 364,46	0,56 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
3.1.11	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,69	R$ 4,58	R$ 3,24	R$ 2,48	R$ 5,72	R$ 131,82	R$ 100,89	R$ 232,71	0,36 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4			ESCRITÓRIO								R$ 28.233,66	43,43 %				R$ 28.233,66	43,43 %				R$ 0,00	0,00 %
4.1			REFORMA COBERTURA DO ESCRITÓRIO (OPÇÃO A)								R$ 28.233,66	43,43 %				R$ 28.233,66	43,43 %				R$ 0,00	0,00 %
4.1.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	4,00	R$ 1.566,36	R$ 311,32	R$ 1.646,64	R$ 1.957,95	[illegible]	R$ 6.586,54	R$ 7.831,80	12,05 %	4,00	[illegible]	R$ 6.586,54	R$ 7.831,80	12,05 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.2	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	360,00	R$ 8,22	R$ 0,00	R$ 10,28	R$ 10,28	[illegible]	R$ 3.700,44	R$ 3.700,44	5,69 %	360,00	[illegible]	R$ 3.700,44	R$ 3.700,44	5,69 %	0,00	[illegible]	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	123,00	R$ 71,12	R$ 4,83	R$ 84,08	R$ 88,90	[illegible]	R$ 10.341,23	R$ 10.934,82	16,82 %	123,00	[illegible]	R$ 10.341,23	R$ 10.934,82	16,82 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %

Digitalizada com CamScanner

TIETÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 23.847.745/0001-96
Rua Tanus Antonio, n.º 261, C H José Epifanio, Buritama/SP – CEP: 15.290-000
e-mail: atendimento@brlicitacoesecontratos.com.br – Tel: (19) 99617-4537

Obra: Reforma Geral ETA 01- SAAE | **Bancos:** SINAPI - 07/2025 - São | **B.D.I.:** 25,00% | **Encargos Sociais:** Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Un d	Quant.	Valor Unit com BDI M. O.	Valor Unit com BDI MAT.	Valor Unit com BDI Total	Total M. O.	Total MAT.	Total	Peso (%)	2ª MEDIÇÃO Quant.	2ª MEDIÇÃO Total M. O.	2ª MEDIÇÃO Total MAT.	2ª MEDIÇÃO Total	2ª MEDIÇÃO Peso (%)	SALDO REMANESCENTE Quant.	SALDO REMANESCENTE Total M. O.	SALDO REMANESCENTE Total MAT.	SALDO REMANESCENTE Total	SALDO REMANESCENTE Peso (%)
4.1.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	15,00	R$ 162,35	R$ 30,67	R$ 172,27	R$ 202,94	R$ 459,99	R$ 2.584,10	R$ 3.044,09	4,68 %	15,00	R$ 459,99	R$ 2.584,10	R$ 3.044,09	4,68 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	16,60	R$ 49,78	R$ 8,82	R$ 53,41	R$ 62,23	R$ 146,35	R$ 886,59	R$ 1.032,94	1,59 %	16,60	R$ 146,35	R$ 886,59	R$ 1.032,94	1,59 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.6	04.01.033	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	m²	5,35	R$ 90,63	R$ 42,14	R$ 71,15	R$ 113,29	R$ 225,46	R$ 380,63	R$ 606,09	0,93 %	5,35	R$ 225,46	R$ 380,63	R$ 606,09	0,93 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.7	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	5,35	R$ 7,88	R$ 5,94	R$ 3,91	R$ 9,85	R$ 9,77	R$ 20,94	R$ 52,71	0,08 %	5,35	R$ 9,77	R$ 20,94	R$ 52,71	0,08 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.8	17.02.220	CPOS/CDHU	REBOCO	m²	5,35	R$ 12,62	R$ 13,43	R$ 2,34	R$ 15,77	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 84,37	0,13 %	5,35	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 84,37	0,13 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.9	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	2,00	R$ 97,19	R$ 83,65	R$ 37,84	R$ 121,49	R$ 167,30	R$ 75,68	R$ 242,97	0,37 %	2,00	R$ 167,30	R$ 75,68	R$ 242,97	0,37 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
4.1.10	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	123,00	R$ 4,58	R$ 3,24	R$ 2,48	R$ 5,72	R$ 398,46	R$ 304,98	R$ 703,44	1,08 %	123,00	R$ 398,46	R$ 304,98	R$ 703,44	1,08 %	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
									Totais ->	R$ 16.684,63	R$ 48.326,03	R$ 65.010,66			R$ 3.890,55	R$ 25.700,00	R$ 29.590,54			R$ 0,00	R$ 1.337,26	R$ 1.337,26	
									Total sem BDI				R$ 52.008,53	Total sem BDI			R$ 23.672,43	Total sem BDI				R$ 1.069,81
									Total do BDI				R$ 13.002,13	Total do BDI			R$ 5.918,11	Total do BDI				R$ 267,45
									Total Geral				R$ 65.010,66	Total Geral			R$ 29.590,54	Total Geral				R$ 1.337,26

Buritama (SP), 02 de fevereiro de 2026

Claudia Fernanda Amario
Procuradora - CPF: 406.520.278-73
TIETÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 23.847.745/0001-96

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIA FERNANDA AMARIO
Data: 02/02/2026 13:22:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAAE PROMISSÃO / SP
DIRETOR TÉCNICO
ENG. JOÃO AFONSO DE FREITAS RODRIGUES
CREA-SP 506968/D

Digitalizada com CamScanner